

SETTORE LAVORI E OPERE PUBBLICHE
Tabella Riassuntiva Lavori pubblici conclusi e in corso di esecuzione - Anno 2012

N.	Struttura	Oggetto dell'intervento	Tipo di gara	Determina di aggiudicazione	Ditta aggiudicataria	Importo aggiudicazione IVA inclusa	Somme Liquidate	Stato dei Lavori
1	Torre dell'Acqua	LAVORI DI " DI RIUSO E TRASFORMAZIONE DELLA TORRE DELL'ACQUA	Procedura Aperta	Det. 83 del 08.08.2007	Consorzio Ciro Menotti - Ravenna P.I. 00966060378	€ 913.077,13	€ 871.996,80	Lavori Conclusi (contabilità finale da approvare) - Liquidato il SAL N. 8 con Det. 237 del 17.09.2012
2	Rio Sa Gora	INTERVENTO DI PROTEZIONE IDRAULICA IN LOCALITA' SA GORA	Procedura Aperta	Det. 126 del 16.06.2008	Costruzioni Pusceddu Angelo - Oristano - P.I. 00624320958	€ 607.364,05	€ 607.363,65	Lavori conclusi - Contabilità finale approvata con Det. 38 del 01.03.2012
3	Impianto Illuminazione Pubblica	LAVORI DI "INTERVENTI NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO - Annualità 2008	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando	Det. 154 del 12.07.2010	Ditta Casu Antonino - Guspini (VS) - P.I. 01313390922	€ 66.323,37	€ 66.323,36	Lavori conclusi - Contabilità finale approvata con Det. 159 del 26.06.2012
4	Località Bardella Rio Flummini	REALIZZAZIONE DI UN PARCO FLUVIALE IN LOCALITA BARDELLA	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando	Det. 281 del 16.12.2010	ditta Altea Francesco - Dolianova (CA) - P.IVA 00270740921	€ 177.705,60	€ 31.256,72	Lavori in corso di svolgimento - Liquidato il primo SAL con Det. 283 del 29.11.2012
5	Impianto Illuminazione Pubblica	LAVORI DI "INTERVENTI NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO - Annualità 2009	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando	Det. 64 del 18.05.2011	Ditta Casu Antonino - Guspini (VS) - P.I. 01313390922	€ 300.361,25	€ 296.653,01	Lavori conclusi - Contabilità finale approvata con Det. 105 del 15.05.2012
6	Impianto Illuminazione Pubblica	INTERVENTI NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO CENTRO MATRICE - Annualità 2009	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando	Det. 65 del 18.05.2011	ditta IMECO snc - Senorbi (CA) - P.I. 01563520921	€ 189.550,24	€ 189.285,20	Lavori conclusi - Contabilità finale approvata con Det. 107 del 18.05.2012
7	Sorgenti Montane	REALIZZAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELLE SORGENTI MONTANE	Affidamento diretto	Det. 104 del 14.05.2012	ditta Altea Francesco - Dolianova (CA) - P.IVA 00270740921	€ 14.740,00	€ 14.740,00	Lavori conclusi - Contabilità finale approvata con Det. 126 del 29.05.2012
8	Località Bardella Rio Flummini	REALIZZAZIONE DI UN CANILE SOCIO SANITARIO IN LOCALITA BARDELLA	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando	Det. 263 del 23.11.2012	ditta Altea Francesco - Dolianova (CA) - P.IVA 00270740921	€ 111.650,00	€ 0,00	Lavori in corso di svolgimento
9	Scuola Elementare Viale Europa	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE EUROPA - I STRALCIO FUNZIONALE	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando	Det. 282 del 26.11.2012	ditta Atzeni Antonello - Isili (NU) - P.IVA 01064930918	€ 195.650,95	€ 0,00	Lavori in corso di svolgimento